

Presupuesto — Puesta a punto de trailers

Tipología Vivienda · Proyecto OF. ALQUILER NQ (Neuquén)

Construcción modular

ISO · TÜV NORD

Buenos Aires, AR

OPCIÓN A · CONTRATISTAS BS AS

\$ 150.045.903

USD 98.714,41

🕒 Plazo: 30 días

OPCIÓN B · CONTRATISTA LOCAL POYSEGÚ

\$ 114.823.013

USD 75.541,46

🕒 Plazo: 45 días

OPCIÓN C · EQUIPO 4H LOCAL ★

\$ 80.127.825

USD 52.715,67 · más económica

🕒 Plazo: 4 meses y medio

TC aplicado: USD 1 = \$ 1.520. Todas las opciones incluyen los mismos materiales (\$ 46.438.143). Detalle de cada opción en las secciones siguientes.

1 · Materiales (equipamiento)					
#	ARTÍCULO	CANT.	USD / U	USD TOTAL	ARS TOTAL
1	Piso de goma indelval modelo sustenta. Color caliza.	387 UN.	USD 25,20	USD 9.752,40	\$ 14.823.648
2	Masilla plástica multiuso Sintoplast refinish x 4 kg	20 UN.	USD 13,08	USD 261,50	\$ 397.488
3	Adhesivo de contacto x 18 lts	20 UN.	USD 205,94	USD 4.118,80	\$ 6.260.576
4	Pintura interthane 3230 x 20 lts + componente B	27 UN.	USD 15,52	USD 419,04	\$ 636.941
5	Cortina sunscreen 0,70 mts x 1,20 mts	18 UN.	USD 35,76	USD 643,76	\$ 978.512
6	Espejo 1,60 x 0,40 mts	9 UN.	USD 40,35	USD 363,16	\$ 552.000
7	Dispenser AF/AC	9 UN.	USD 165,83	USD 1.492,50	\$ 2.268.595
8	Cortina baño	9 UN.	USD 12,51	USD 112,55	\$ 171.074
9	Ganchos cortina	9 UN.	USD 3,26	USD 29,36	\$ 44.628
10	Barral baño	9 UN.	USD 7,99	USD 71,93	\$ 109.339
11	Termotanque eléctrico 50/55Lts	9 UN.	USD 240,63	USD 2.165,70	\$ 3.291.861
12	Colchon 1 plaza	52 UN.	USD 146,80	USD 7.633,75	\$ 11.603.306
13	Aire acondicionado 3000F on/off	4 UN.	USD 344,48	USD 1.377,91	\$ 2.094.423
14	Aire acondicionado 4500F on/off	4 UN.	USD 527,26	USD 2.109,05	\$ 3.205.752
TOTAL MATERIALES			USD 30.551,41		\$ 46.438.143

2 · Mano de obra y viáticos — Opción A (Contratistas BS AS)		
MANO DE OBRA	DETALLE	TOTAL ARS
Jornales — cuadrilla general	10 pers x 27 días x \$ 120.000	\$ 32.400.000
Jornales — aires AC	2 pers x 9 días x \$ 120.000	\$ 2.160.000
Contratista de piso — cotización final, más caro de lo estimado	2 pers · USD 7,663 total por los 9 trailers	\$ 11.647.760
Subtotal mano de obra		\$ 46.207.760
VIÁTICOS — 14 PERSONAS TRASLADADAS DESDE BS AS		
VIÁTICOS	DETALLE	TOTAL ARS
Vuelos ida y vuelta	14 x \$ 200.000	\$ 2.800.000
Hospedaje	12 pers x 31 noches + 2 x 9 · \$ 100.000/noche	\$ 39.000.000
Viandas	2/día x \$ 20.000	\$ 15.600.000
Subtotal viáticos		\$ 57.400.000
TOTAL MANO DE OBRA + VIÁTICOS		\$ 103.607.760

VIÁTICOS POR PERSONA · GENERAL Y PISO (31 noches)

Vuelo i/v	\$ 200.000
Hospedaje (31 noches)	\$ 3.100.000
Viandas (62)	\$ 1.240.000
Viáticos por persona	\$ 4.540.000

VIÁTICOS POR PERSONA · AIRES AC (9 noches)

Vuelo i/v	\$ 200.000
Hospedaje (9 noches)	\$ 900.000
Viandas (18)	\$ 360.000
Viáticos por persona	\$ 1.460.000

3 · Total — Opción A: Contratistas BS AS		
Materiales (equipamiento)	USD 30.551,41	\$ 46.438.143
Jornales (cuadrilla general + aires)	USD 22.736,84	\$ 34.560.000
Contratista de piso (2 pers, USD 7,663 total)	USD 7.663,00	\$ 11.647.760
Viáticos (vuelo+hospedaje+viandas)	USD 37.763,16	\$ 57.400.000
TOTAL OPCIÓN A	USD 98.714,41	\$ 150.045.903

4 · Comparativa de opciones			
RUBRO	OPCIÓN A Contratistas BS AS	OPCIÓN B Contratista local · Poysegú	OPCIÓN C Equipo 4H local
Materiales (equipamiento) — los compra 4housing en todos los casos	\$ 46.438.143	\$ 46.438.143	\$ 46.438.143
Mano de obra — A: jornales + piso (USD 7,663) + viáticos · B: 9×\$ 7.598.319 s/imp · C: 3 pers × 13 días × 9	\$ 103.607.760	\$ 68.384.870	\$ 33.689.682
TOTAL	\$ 150.045.903	\$ 114.823.013	\$ 80.127.825
Plazo de ejecución	30 días	45 días	4 meses y medio

La Opción C (equipo 4H local) es la más económica — \$ 80.127.825

Ahorra \$ 34.695.188 vs Opción B (–30%) y \$ 69.918.078 vs Opción A (–47%). Contrapartida — el plazo: **4 meses y medio** vs 30 días (A) y 45 días (B). Decisión costo vs. tiempo.

Bases de la comparación. Las tres opciones incluyen los mismos materiales (\$ 46.438.143), que 4housing compra en todos los casos (el contratista local no los cotiza: excluye pinturas, pisos, cielorrasos, etc.). **Opción A · Contratistas BS AS** = 14 personas viajadas desde Buenos Aires: jornales de la cuadrilla (10 general 27 días + 2 aires 9 días = \$ 34.560.000) + contratista de piso (2 pers, cotización final USD 7,663 total por los 9 trailers = \$ 11.647.760) + viáticos (\$ 57.400.000: vuelos, hospedaje y viandas, 10/08/2026 al 09/09/2026). **Opción B · Contratista local** = Guillermo Poysegú (Plottier, NQN), presupuesto 3693: \$ 7.598.319 por trailer sin impuestos × 9 trailers, mano de obra en sitio. **Opción C · Equipo 4H local** = 3 personas propias en Neuquén, 13 días por trailer × 9 trailers: jornales (351 × \$ 80.982) + viandas (351 × \$ 15.000), sin vuelos ni hospedaje por ser local. Valores editables en el Excel adjunto.